

제247회 안산시의회 임시회

시 정 질 문

홍순목 의원

- 세 번째로, 10년 이상 장기미집행 도시계획도로 개설사업에 대한 질문을 하겠습니다.
- 첫째, 양상동 지역 윗버대, 아랫버대 도시계획도로 개설공사,
- 둘째, 개발구역해제지구인 동막골, 원후마을 주 진입도로 개설공사
- 셋째, 부곡동 청문당 진입도로 개설공사에 대한
- 현재까지의 진행상황과 향후계획 및 일정은 어떻게 되는지 답변해 주시기 바랍니다.

2018. 3.29.(목) 10:00
안산시의회 본회의장

제247회 안산시의회 임시회
시 정 질 문 답 변 서
[서면답변]

< 서면 질문 : 1의원 1건 >

○ 홍순목 의원 : 1건



안 산 시

- 홍 순목 의원님께서 서면 질의하신 “10년이상 장기미집행 도시계획 도로 개설사업”건에 대하여 답변 드리겠습니다

< 질문 요지 >

- 양상동 및 동막골, 원후마을, 부곡동 청문당 지역의 10년 이상 장기미집행 도시계획도로 개설사업 진행상황 및 향후계획에 대하여 답변 바람

- 우리시의 미개설 도시계획도로는 263개 노선에 133km로 그중 도시계획도로시설로 결정 후 10년 이상된 장기미집행 도시계획도로는, 43개 노선에 81km로 전체사업비는 1조 395억원 소요될 것으로 예상됩니다.
- 질의하신 양상동 및 동막골, 원후마을, 부곡동 청문당 지역은 개발제한구역에서 해제된지 10년 이상된 지역으로, 도로, 상·하수도, 도시가스 등 기반시설 부족으로 도심지에 비해 주민들의 이동성 및 사유재산권 행사, 주민 생활 불편이 큰 만큼 개선이 시급하여 188억원을 확보하여 사업을 추진 중에 있으며, 2018년 추경에 20억원을 추가로 편성한 바 있습니다.

- 양상동 윗버대·아랫버대 도시계획도로 개설사업에 대하여 말씀드리면, 아랫버대 소로2-양상8호선은 2018년 2월에 공사를 착공하여, 현재 10% 공정으로 2019년 8월 준공예정에 있습니다. 윗버대 중로3-40호선은 현재 토지 및 지장물 보상 협의 중으로 보상이 30% 진행중이며, 2018년 9월 착공하여 2019년 12월 준공예정입니다.
- 동막골 중로3-34호선 주진입도로는 2018년 3월 공사 착공하여 현재 공정을 10% 진행중이며, 2019년 1월 준공예정입니다. 원후마을 소로2-장하17호선 주진입도로는 보상 및 행정절차가 끝나 2018년 4월 공사 착공하여 2019년 3월 준공 예정에 있습니다.
- 부곡동 청문당 진입도로 개설공사는 현재 토지 및 지장물 보상 협의 중으로 보상이 45% 진행중이며, 2018년 9월 공사착공하여 2019년 12월 준공할 예정입니다.

- 의원님께서 질문하신 양상동 및 동막골, 원후마을, 부곡동 청문당 지역 도시계획도로 개설사업에 대하여는 차질없이 사업을 진행하여 주민불편을 최소화하도록 노력하겠습니다.